



中诚信国家级建筑
劳务产业园基地项目



江津工业园区德感工业园



江电二期项目



爱康二期项目



磁器口食品项目

德感工业园重点项目建设“进度条”刷新 前10月完成投资22.3亿元

记者 廖洋 廖秋平 通讯员 刘原原

天高气爽好时节，项目建设正当时。日前，记者来到德感工业园，只见工业园各重点项目建设现场吊臂起落、机器轰鸣，施工方抓进度、工人忙施工，一派热火朝天的建设景象。今年以来，德感工业园发展中心定目标、抓调度、重落实，持续发力推动重点项目建设不断刷新“进度条”，为全区经济高质量发展注入新活力新动能。

数据显示，前10月，德感工业园15个重点项目共完成投资超22.3亿元，超序时进度6.81个百分点。

各重点项目进度如何？

“从去年3月开工到现在，建设工地可以说是一天一个样。”中诚信国家级建筑劳务产业园基地项目有关负责人说。该项目占地面积100亩，建设铝模板、装配式建筑标准件加工车间，以及建筑劳务大数据中心、培训中心、后勤保障配套中心。目前，项目已竣工并完成预验收。项目达产后，预计可实现年销售收入3亿元。

在江电桥梁、房屋、铁路轨道等钢结构项目建设现场，只见工人正在进行设备安装及管网施工。该项目占地面积约130亩，建筑面积约4.8万平方米，包括厂房3.95万平方米，办公楼4250平方米以及职工宿舍楼4320平方米，新建自动生产线5条，设计年产能5万吨。项目于2022年6月30日开工建设，目前，厂房、办公楼、宿舍楼施工及设备安装已完工，已完成年度计划投资的135%，超序时进度。据了解，该项目是重庆江电提产扩能、提质增效的重要支撑。项目建成后，将全方位拓展企业产品结构，使重庆江电在继续深耕输电线路铁塔、钢管塔、钢管杆、通讯微波塔、广播电视塔及热浸镀锌表面处理的同时，向电气化铁路钢结构、轨道桥梁构架、变电站构架、市政照明、房屋、交通等钢结构产品领域拓展。


“我们这个项目是今年1月新开工的市级重大建设项目。目前，项目主体、二次结构、室内抹灰、地面施工及装修施工已全部完成，正在进行设备安装调试，以及

管网和附属环境等施工，年度投资完成率106.29%。”在义利北冰洋重庆基地项目现场，该项目负责人告诉记者。据了解，该项目占地面积150亩，建设年产3亿瓶饮料、2000吨原料处理加工及冷饮、烘烤等食品制造工厂。

在重庆港江津兰家沱港区一期改建工程项目建设现场，工人正在紧张有序地作业，进行上部纵横梁系施工。该项目计划总投资约2.5亿元，拟建设码头占用岸线长度为265米，对原大件及散货码头进行改造，布置5000吨级通用泊位2个（以粮食粮油为主，兼顾集件杂），形成360万吨/年通过能力。截至10月底，项目已完成全部桩基浇筑（166根）、1至2层纵横梁以及立柱浇筑、第1-5结构段梁系以下所有结构施工、引桥主柱施工、40榀空心板预制以及90块码头面板预制等工作，正在进行第6-7结构段下横梁施工，以及走道板预制工作。

此外，占地面积60亩的百年磁器口调味品生产加工基地及调味品研发中心项目目前主体已完工，已全面进入装修阶段，正在进行内外墙装修及设备安装，完成年度计划投资的105.91%，预计年底整体完工。今年3月开工建设的重庆爱康年产50000吨环保新型塑料管道加工生产基地项目，目前，4#仓库已投用，正在进行1#厂房、2#厂房装修施工，完成年度计划投资的105%。

下一步，德感工业园将进一步加大精准服务力度，强化资金、土地、用能等要素保障，全程监测招商引资项目落户意向、平台挂网、项目开工等各环节，及时解决项目建设中存在的堵点、难点问题，确保重点项目天天有新进展、周周有新变化、月月有新形象。



义利北冰洋重庆基地项目



兰家沱港口建设项目